




LEYENDA "SITUACIÓN" INSTALACIONES	
	EXISTENTES EN DESUSO
	EXISTENTE EN FUNCIONAMIENTO
	NUEVA EN FUNCIONAMIENTO
	NUEVA EN ESPERA PUESTA EN MARCHA
	EN REMODELACIÓN
	CONSTRUCCIÓN
	DEMOLICIÓN / DESMANTELAMIENTO

- FASE 1:**
1. Implantación de las instalaciones auxiliares de obra y zonas de acopio.
 2. Localización de tuberías y servicios.
 3. Desmantelamiento de riego y red de alumbrado en zonas de actuación.
 4. Nueva Rampa temporal para descarga de fosas sépticas.
 5. Demolición de Arquetas de recepción de fangos existente (10) y arqueta auxiliar.
 6. Vaciado de la zona y desvío temporal de conducciones para construcción de nuevo tratamiento de fósas sépticas (P).