

PLAN DE OBRA

SUBSTITUCIÓ I MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT I EMISSARI TERRESTRE DE SON SERVERA

EM

ACTIVIDAD	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
<b>IMPLANTACIÓN, COMOROBACIÓN, TRABAJOS Y GESTIONES INICIALES</b>	- €	- €																										
REPLANTEO																												
TOPOGRAFÍA Y GEOTECNIA																												
INVENTARIO AMBIENTAL																												
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIFICO																												
SERVICIOS AFECTADOS																												
DOC.PRECEPTIVA PARA LA TRAMITACIÓN ELÉCTRICA																												
DEFINICIÓN Y PEDIDO DE EQUIPOS																												
DOCUMENTOS, TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIAS			- €																									
<b>ESTACIÓN DE BOMBEO</b>																												
O.C. TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS					543,50 €	543,50 €																						
O.C. CASETA										3.518,93 €	3.518,93 €	3.518,93 €	3.518,96 €															
O.C. CASETAS Y CONDUCCIONES ELECTRICAS														997,75 €	997,76 €													
O.C. CÁMARA DE BOMBEO					11.710,48 €	11.710,48 €	11.710,48 €	11.710,50 €																				
O.C. COLECTOR DE LLEGADA									8.420,81 €																			
O.C. URBANIZACIÓN																2.091,36 €	2.091,36 €	2.091,35 €										
EQUIPOS																43.799,84 €	43.799,84 €	43.799,86 €										
ELECTRICIDAD																			23.217,99 €	23.218,00 €								
<b>COLECTORES EXTERIORES</b>																												
OBRA CIVIL COLECTORES TRAMO 1							18.987,08 €	18.987,08 €	18.987,08 €	18.987,08 €	18.987,08 €	18.987,12 €																
EQUIPOS COLECTORES TRAMO 1							43.622,28 €	43.622,28 €	43.622,28 €	43.622,28 €	43.622,28 €	43.622,30 €																
OBRA CIVIL COLECTORES TRAMO 2																												
EQUIPOS COLECTORES TRAMO 2																												
OBRA CIVIL COLECTORES TRAMO 3																												
EQUIPOS COLECTORES TRAMO 3																												
<b>ELECTRICIDAD EBAR CALA BONA</b>																												
DERIVACIÓN INDIVIDUAL Y AMPLIACIÓN RED																												
<b>MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS</b>																												
SEGURIDAD Y SALUD					1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,20 €	1.003,22 €
GESTION RCD TRAMO 1							3.495,41 €	3.495,41 €	3.495,41 €	3.495,41 €	3.495,41 €	3.495,41 €	3.495,44 €															
GESTION RCD TRAMO 2														7.174,45 €	7.174,45 €	7.174,45 €	7.174,45 €	7.174,45 €	7.174,45 €	7.174,48 €								
GESTION RCD TRAMO 3																					6.668,66 €	6.668,66 €	6.668,66 €	6.668,66 €	6.668,66 €	6.668,66 €		
GESTIÓN RCD ELECTRICIDAD EBAR CALA BONA																												
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO																												
OTRAS MEDIDAS					316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,66 €	316,82 €
	- €	- €	- €	- €	13.573,84 €	13.573,84 €	79.135,09 €	79.135,11 €	79.364,35 €	70.943,54 €	70.943,54 €	70.943,68 €	153.301,65 €	153.301,66 €	154.395,28 €	133.813,41 €	133.813,41 €	108.504,10 €	37.710,67 €	37.710,67 €	37.710,67 €	37.710,67 €	37.710,67 €	37.710,72 €	1.569,96 €	1.569,86 €	1.569,86 €	1.570,04 €
			MES 1	- €			MES 2	185.417,88 €				MES 3	292.195,11 €				MES 4	594.812,00 €		MES 5	317.738,85 €		MES 6	150.842,73 €		MES 7	6.279,62 €	1.547.286,19 €

TOTES LES QUANTITATS INDICADES SÓN EN EXECUCIÓ MATERIAL